


ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 1443
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ
3. ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 19.03.2020.
4. ಉತ್ತರಿಸುವವರು : ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ	ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾವುವು; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 54 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.364.32 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂ. 100.00 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 27 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. 23 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 1 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ ಹಾಗೂ 1 ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.75.00 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 155.00 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 134 ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಆ	ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಬ್ಬರದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ನದಿ/ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ "ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಗೋಡೆ" ಗಳನ್ನು (SWED) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವಾಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಲವಣಯುಕ್ತ ನೀರು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕ್ಷಾರಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 139 ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಗೋಡೆ (SWED)/ ಕ್ಷಾರ ಭೂಮಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.

ಇ.	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿವೆ; ಎಷ್ಟು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ದೂರುಗಳಿವೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 80, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1307 ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 360 ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ವಯ 2019-20ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಉ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯು 2019-20ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 193 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. (ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-4ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.)

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ: MID/21/LCQ/2020


(ಜಿ.ಸಿ.ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ)

ಕಾನೂನು, ಸಂಸದೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಮತ್ತು ಶಾಸನ ರಚನೆ ಹಾಗೂ
ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು.

(1)

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಪೋಜಿ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443
 2019-20 ನೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಮಾಡಿದ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ
 ಫೋರ್ವಾರ್ಡ್-ಅನುಬಂಧ-1

(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಭಾಗ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ವೆಚ್ಚ	ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ (5+6)	ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರುವುದು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡಿ ರುವುದು	ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿ ರುವುದು	ಕೈವಿಡಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	ಮಂಗಳೂರು	25	31785.00	1515.49	7866.68	9382.17	2	18	4	0	0	1 ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಜವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443ಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧ-1

ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ನಿಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕಚೂಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	692.00	633.63	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	ಕಡಿರುದ್ರಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಧಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	492.00	285.70	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ನಿಡ್ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	269.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋರ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	555.00	589.07	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಕೊಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಕಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1146.00	0.22	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಸಂಗಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಪುಚ್ಚಮುಗೇರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	177.68	ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1500.00	906.70	ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಬ್, ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	720.10	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	ಬೆಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೆಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1840.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.	
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	ಚಾರ್ವಾಕ ಗ್ರಾಮದ ಉಡೇರಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	300.44	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	17400.00	1051.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11			ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲೆ:	26525.00	4934.30		
1	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಜಡ್ಕಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನ್ಕಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	440.00	553.40	ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.	
2	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಮುದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೊಳ್ಳಿಹೊಳೆ ಕೊರಗರ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	218.00	299.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
3	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ದಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪಿ.ಕೆ ವಿಠಯರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	222.00	302.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
4	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳುವಿನಬಾಗಿಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	444.00	248.04	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
5	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಹಾಲಾಡಿ 76 ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಣ್ಣು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	441.00	611.36	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	

ಕ್ರ.ಸಂ	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. ಲಕ್ಷ	ಇದುವರೆಗಿನ ವೆಚ್ಚ (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ	ಪರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
6	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಾಪುರ	ಬೆಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೂರ್ಯೋತ್ಥಮ ಮತ್ತು ಮಿಯಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	495.00	696.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.	
7	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕುಂದಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂಜೂರಬೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	551.91	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
8	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಹಲುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಡ್ಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	425.00	424.40	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
9	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಕುರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುರ್ಕಾಲು ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	500.00	2.75	ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
10	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಪಲಿಮಾರು ಗ್ರಾಮದ ಪಲಿಮಾರು ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	650.00	422.71	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
11	ಉಡುಪಿ	ಉಡುಪಿ	ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಡ್ವಾಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನೀರು ತಡೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	225.00	1.24	ಕರಾರು ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರು ಟೆಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.	
12	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ದೋಳ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲಿಂಗೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	275.00	116.73	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಲುವೆ, ತಡೆಗೋಡೆ, ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
13	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಮಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಕಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	184.00	0.83	ತಳಪಾಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
14	ಉಡುಪಿ	ಕಾರ್ಕಳ	ಇನ್ನಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಸಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	241.00	216.42	ಕಿಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
14			ಒಟ್ಟು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ:	5,260.00	4,447.87		
25			ಒಟ್ಟು ದ.ಕ., ಉಡುಪಿ, ಜಿಲ್ಲೆ:	31,785.00	9,382.17		

**ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 (ಅ) ಗೆ ಅನುಬಂಧ
ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ**

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಳಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ತಾರಖಂಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳಗಿ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	79.70	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
2	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಸಿದ್ದಾಪುರ	ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಯಾದಗಿ ಪಂಚಾಯತದ ಇಳಿಮನೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿಮನೆ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	174.59	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
3	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾವಳಂಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	97.78	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
4	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹಳಿಯಾಳ	ಹಳಿಯಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಜನಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಈರಣ್ಣನ ಮಡು)	100.00	87.63	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮರಾ ಪಾತರವಾಡ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	55.46	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
6	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ತಿಂಬೋಲಿ ವಾಡಕರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಬಾಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
7	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ (ದುಸಗಿ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	86.91	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
8	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ (ದೇವ್ರಳ್ಳಿ ಮೀರಲವಾಡ) ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	182.16	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
9	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಾಂದಾರ ಹಾಗೂ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	200.00	204.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
10	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಲಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಹಾಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ನಾಡಕರವಾಡ)	362.00	428.82	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
11	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಚೋಯಿಡಾ	ಚೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಚಾಂದೇವಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಪಾಂಡರಿ ನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಚಾಂದೇವಾಡಿ, ಕಾಮರಾ, ಇಳವೆ ಮತ್ತು ದಾಬೆ)	300.00	331.43	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾರಸಂಗಾಳ ಹತ್ತಿರ ತುರವಾನದಿಗೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ನಲವಟ್ಟಿ, ಮಾರಸಂಗಾಳ, ಮದಲಾವಾಡ, ವೈಲಾವಾಡಾ, ಗೌಳಿವಾಡ)	375.00	483.73	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
13	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ	ಜೋಯಿಡಾ ತಾಲೂಕಿನ ವೈಜಗಾಂವ ಹತ್ತಿರ ಲೋಕಲನಾಲಾಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ (ನೀರಾವರಿ ಒಳಪಡುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ವೈಜಗಾಂವ)	310.00	324.48	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
14	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಮಜ್ಜೆಗಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	82.39	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
15	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗೇಶ್ವರಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	78.74	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
16	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಮುಂಡಗೋಡ	ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಸಗಾಂವ ಪಂಚಾಯತ ಟೆಂಕಾಲ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	
17	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ತೋಟದಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	96.69	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
18	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಹುಕ್ಕಳಜಡ್ಡಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.94	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
19	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಸಣಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಸೆಕಲ್ಲು ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	75.89	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
20	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕಂಪ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಿಳಕಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	101.95	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
21	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮದನೂರು ಪಂಚಾಯತದ ಹುಲಗೋಡ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	80.55	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
22	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಯಲ್ಲಾಪುರ	ಯಲ್ಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮ್ಮಚಗಿ ಪಂಚಾಯತ ಹಣಸೆಮನೆ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	89.87	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
23	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಂಡಗಾರ ಕುಡಗುಂಡಿ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	113.02	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
24	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕುಮಟಾ	ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊಪ್ಪಿನಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಲವೆ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	100.77	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8
25	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಲಕೋಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಾಲ್ಕೋಡ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಾಣ.	100.00	78.34	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
26	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಹೊನ್ನಾವರ	ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕಿನ ಇಡಗುಂದಿ ಪಂಚಾಯತ ಬಳಕೂರು ಪಂಚಾಯತ, ಕೆಳಗಿನೂರು ಪಂಚಾಯತ ನೀರಗುಳಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	153.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
27	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಚೌತನಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	0.00	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.	
28	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಭಟ್ಕಳ	ಭಟ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶರಾಬಿ ನದಿ ಮುಂಡಳ್ಳಿ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	191.00	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ	
29	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಕಾರವಾರ	ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಂಡಿಶೆಟ್ಟಾ ಹತ್ತಿರ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂ ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	300.00	0.00		ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
			ಒಟ್ಟು	4647.00	3880.84		

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443
 ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ವಿವರ
 ಘೋಶ್ವಾರೆ-ಅನುಬಂಧ-2

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಿಂಡಿಲನೆಕಟ್ಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಷರಾ
1	2	3	4	5
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	307	306	
2	ಉಡುಪಿ	360	360	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಮೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443

2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರ - ಹಂಕು ಬಂಕ್-3

ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರಮ ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ ಕೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	2019-20 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುದಾನ
1	2	3	8
I	ಸಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
1	4702-00-101-1-02-436 ಹೊಸಕೆರೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ	6	175.26
2	4702-00-101-1-07-436 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	100	1824.46
3	4702-00-101-5-01-436 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕ್‌ಅಪ್	106	3045.45
4	4702-00-101-3-01-436 ಮತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	45	8179.11
5	4711-01-103-1-00-436 ಸಬಾರ್ಡ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ	4	180.03
	ಒಟ್ಟು	261	13404.31
II	ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
1	4702-00-101-1-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕೆರೆಗಳು ಹೊಸಕೆರೆಗಳು ಪಿಕ್‌ಅಪ್‌ಗಳು	63	2026.00
2	4702-00-101-1-07-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	1645	11229.29
3	4702-00-101-05-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ಅಣೆಕಟ್ಟು / ಪಿಕ್‌ಅಪ್ / ಬಂದಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	1367	17855.62
4	4702-00-101-03-01-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಮತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು	404	123965.19
5	4702-00-101-05-02-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪಶ್ಚಿಮ ವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	165	8444.06
6	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಣ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	497	3181.96
7	4711-01-103-2-01-200 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		
	ಒಟ್ಟು	4141	166702.12
III	4702-00-789-0-00-422 ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	7447	36975.28
IV	4702-00-796-0-00-423 ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಜನೆ	2184	15331.04
V	4702-00-101-1-10-139 ಎ ಐ ಐ ಪಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	20	80.95
VI	4702-00-101-1-13-132 ಕೆರೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನ (ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಾಡಿನ ಶ್ರೇಯೋದ್ದಿ)	22	311.25
VII	ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್.ಡಿ.ಪಿ).	267	3907.88
	ಒಟ್ಟು (III to VII)	9940	56606.40
	ಒಟ್ಟು (I to VII)	14342	236712.83

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4

2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಜಿಲ್ಲೆ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾಮಗಾರಿ	ಷರಾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	3	65.00	48.19	1	2		
2	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	30	3,630.00	918.62	19	8	3	
3	4702-00-101-03-01-139 ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	2	295.50	99.89	1		1	
4	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	36	970.00	273.84	17	2	17	
5	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	11	26,525.00	4,934.32	1	8	2	
6	4702- ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	82	771.00	372.37	39	34	1	8 ವಿಫಲ
7	4702 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	29	203.00	72.50	11	16		2 ವಿಫಲ
	ಒಟ್ಟು		193	32,459.50	6,719.73	89	70	24	

ಶ್ರೀ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 1443 ಅನುಬಂಧ-4
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ

ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ

ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿವರ	ತಾಲೂಕು	ಲೆಕ್ಕ ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವರ	ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ವೆಚ್ಚ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಹಂತ ವಿವರಣೆ(ಹೊಂದಿಗೆ)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಉಳ್ಳಾಲ ಸಮೀಪ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೇಪುರ ಮುಖ್ಯ ಮುಖದ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.	4.50	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-1-07-139 ಕೆರೆಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ	ಕೆಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೈರಕೆರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	50.00	48.07	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3				ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಟ್ಟು	65.00	48.19	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ವಿತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮಂಗಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)	147.00	73.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-03-01-139 ವಿತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿತ ನಿರಾವರಣಿ ಯೋಜನೆ ಪಶ್ಚಿಮ-ಭಾಗ	148.50	26.64	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
2					295.50	99.89	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡವಂದಿ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಡಂದಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತರ್ಕಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	50.00	0.05	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಲಿಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಪುರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.	150.00	156.83	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ವಳಪ್ಪಿಲ್ ಮನೆ ನಿವೇಶನ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	51.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಉಳಾಯಬಟ್ಟು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಸಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ಮುಖದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	42.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಮುತ್ತೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಕುಳಪ್ಪೂರು ಮುಖದ ಸಾರಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	25.00	22.50	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಇರಾ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಜೆಕಟ್ಟು (ಕೊಡಂಗಿ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	40.00	39.56	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖದ ಬಳಿ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	80.00	65.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅಂಬುಮೋರು ಗ್ರಾಮದ ಗುಟ್ಟುಮು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	20.00	16.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಳಿಬೈಲು ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	31.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-05-01-139 ಅಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕಪ್	ಅರಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲರಪಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	485.00	130.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಸರ್ವೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೋದಕೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	8.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡಿಮರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	15.00	14.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಬಾಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಬಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	25.00	15.19	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಪುಣ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೆತ್ತಾಣೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	38.00	40.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಬೆಳ್ಳಾಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಾಯತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	34.27	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಪಂಜೆಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಂದಪಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	25.59	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಮಿತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂದಪ್ಪಾಡಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ	30.00	14.84	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಡಗಟ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	35.00	17.71	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ವೆರುವಾಚೆ ಗ್ರಾಮದ ಚೆನ್ನಾವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹೊಳೆಗೆ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	35.00	33.30	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಅಲೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬದ್ವಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	17.00	16.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ವಳಲಂಬೆಯ ಕಲ್ಕಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	35.00	21.40	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಕೊಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲು ಸೊಸೈಟಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	38.00	30.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ರುಪ್ಪಾಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	50.00	0.11	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಆಲಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಭೂತಕಲ್ಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಅಮರಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ನೆಲೆಕುಂದ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ	40.00	0.18	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಕಾಕಿಪ್ಪು ಗ್ರಾಮದ ಪಿಂಟೋ ನಗರದ ಮರಂತಕಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗೆ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	100.00	90.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪಿಕವ್	ಲ್ಕಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಬಳಿ ಸೋಮಾವತಿ ನದಿಗೆ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	85.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಉರ್ಬರವೆಲ್ಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಭರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಮುಳುಕಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೆರಿಯಾ ಹೊಳೆಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ)	1497.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-05-01-139 ಆಣೆಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಪೀಠ	ಕಬ್ಬಂದ ಗ್ರಾಮದ ಪವರಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸದಾಕವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಸೇತಾಪತಿ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ	450.00	0.00	ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
30				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ.ಪೆಂ:	3630.00	918.62	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಡಲ ಬಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಿನ್ಯಾ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಂಕು ಸೇತುವೆ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಪಟ್ಟವಾಡಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಸೇತುವೆ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಸ್ಲೇರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಕುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್‌ 0 ರಿಂದ 250 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	35.00	16.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಸ್ಲೇರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಕುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್‌ 250 ರಿಂದ 500 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	38.00	32.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ತಸ್ಲೇರುಬಾದಿಯ ನಾಯರಕುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಕ್ಸ್‌ 500 ರಿಂದ 650 ಮೀ. ನದಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ.	30.00	25.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 19ರ ಪಟ್ಟವಾಡಿ ಜೋಂಡಲ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಗರ ಮೋಂತ್ ಮೊಲಿಯಪರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ.	24.00	0.12	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡ್ಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕುಮುದಿನ ಮನೆ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	6.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡುವರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಅಳಿಕೆ ಮಿತ್ರಪೋಡಿ ಹರಿಕಾಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡುಬೆರಾರು ಗ್ರಾಮದ ಬೈರಗುಡ್ಡ ರಾಂಜೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನೀರುಮಾರ್ಗ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೊಂಡಕಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳೆಕೆರೆ ಬಳಿ ದೇವಪ್ಪ ಮೂಲ್ಕು ಮತ್ತು ಗಿರಿಮಪ್ಪ ಮೂಲ್ಕು ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಇಡ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿವ್ಯನಾಥಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಸುಲ್ತಾನ್‌ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ	100.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಿರಿಂಬಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮಾಡರ ಮನೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಕಡಮು ವರೆಗೆ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅತ್ತಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಪೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ಮೊಡ್ಡ ತೋಡಿಗೆ ದಂಡೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	40.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮುಲ್ಕಿ ನಗರ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ಗ್ರಾ. ಮದ ನಂದಿನಿ ನದಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಾನುಬೋಗರ ಕುತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	19.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಪುರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಆಲಂಗಾರು ಬಡಗ ಬಸದಿ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	6.00	5.96	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅತಿಶಾರಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ತೀರದ ಮಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಪ್ಪಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನದಿ ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಬಿ. ಕಪ್ಪಾ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್. ಶಾಲಾ ಹಿಂಬದಿ ಮಂಡಾಡಿ ತೋಡಿಗೆ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	30.00	25.38	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಮಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ನೂಜಿ ಕುಟೀಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾವಳಮುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾಯಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿನ ಬದಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೇಶು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉಳ್ಳಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು

22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೇವಲ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿಶಯ್ಯೆಯು ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಪುತ್ತೂರು ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಹಾರಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	14.63	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ತೆಂಕಲ ಜತ್ತಪ್ಪರವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಸಬಾ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಳಿ ಪಿ.ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಆವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೆಮ್ಮಿಂಜೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಕ್ಕುಂಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾಣೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪುತ್ತೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹರಿಭವನಾ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತಿರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	50.00	39.95	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮತ್ತೂರು	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕಾಣೆಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಗಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ	45.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ನೂಜಿಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳೇರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು	26.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಅಲಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಟಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಯೆನಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಶಂಖಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಉಳ್ಳಾಳು, ಉಳ್ಳಾಳು ಬಟ್ಟನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	75.00	43.76	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಎನಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ (ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ- ಮತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ) ಎನಕಟ್ಟು ಹೊಳೆಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ	30.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕೊಕ್ಕಡ ಗ್ರಾಮದ ಬರಮೇಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ರಚನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	20.00	17.94	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಇಂದಿಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.31	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಕುದೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಗುರುಮಾಯನಕೆರೆ ತೋಡಿಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುವ ತೋಡಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	10.00	7.77	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4711-01-103-1-00-140 ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು (ಪ್ರಧಾನ)	ಚಾರ್ಜ್‌ಡೆಡ್ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿವಿಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಬೆಯ ಮುಖಿಯದ್ದೀನ್ ಜಮ್ಮಾ ಮುಖಿಯ ಬಳಿ ತೋಡಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	15.00	12.47	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
36				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಪಲ್ಲೆ:	970.00	273.84	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಟ್ಟಡ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಚೋಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	692.00	633.63	ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕಡಿದುಹಳ್ಳದ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ದಾರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	492.00	285.70	ಪಿಯರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಡೆಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ನಿಡ್ನೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನಕಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುವಿನ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ	200.00	269.33	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಮಾಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ತೋರ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	555.00	589.07	ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಶೋಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸನ್ನಿಕಾಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1146.00	0.22	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಸಂಗಲೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಮುಟ್ಟಮೋರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	700.00	177.68	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ದೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1500.00	906.70	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಕರಿಯಂಗಳ ಗ್ರಾಮದ ಮೊಳಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1250.00	720.10	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಬಿಳಿಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಿಳಿಯೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	1840.00	0.00	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕೃತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಚಾರ್ಜ್‌ಡೆಡ್ ಗ್ರಾಮದ ಉಜಿರಡ್ಡೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	750.00	300.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-00-101-5-02-139 ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ ಯೋಜನೆ	ಹರೇಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಹಿತ ಉಪ್ಪು ನೀರು ತಡೆ ಕಂಡಿಅಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ	17400.00	1051.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು.
11				ಒಟ್ಟು ದ.ಕ. ಪಲ್ಲೆ:	26525.00	4934.32	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾಪ್ಪ ಹರಿಹನ ಕಾಲೋನಿ ಬಳಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ.	13.00	14.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಪುಂಡಿಕ್ಕಾ-ಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಶೋಷ ವಿಪ್ಲವಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	11.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.

3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಲಂಬೆ ಕುಂಠಾ ಬೋಗೇರ ಬಿಸ್: ಮುದ್ದು ಮುಗೇರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾಣ ಕೊಡಗ ಬಿಸ್: ಕುಂಬರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತ ಬಿಸ್: ಗುರುದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸುರು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಹರಿಹನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಬಿಸ್: ಶ್ರೀ ಬಾವ ಮಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪರ್ವ ಹರಿಹನ ಬಿಸ್: ಹಿರೋಡ, ಮರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾಂಟು ಬಿಸ್: ಮುದರ ಮಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪರವ ಬಿಸ್: ಪೊಕ್ಕು ಪರವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಒಜನ ಬಿಸ್: ಅಂಗಾರ ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಿತ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮಿತ ಕೋಂ. ನಾಡು ಪೂಪುಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಳಲಂಬೆ ಕುಂಞಿ ಮೊಗೇರ ಬಿಸ್: ಮುದ್ದ ಮುಗೇರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಳಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕೆಂಡಿಲಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ.	25.00	21.61	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಳವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳ್ಳಾಣಿ ಕೊರಗ ಬಿಸ್: ಕುಂಬರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ.	5.00	3.74	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಹೊಸಬಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಅಚ್ಚುತ ಬಿಸ್ ಗುರುವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.52	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಂದರ ಹರಿಜನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.54	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಶಂಭು ಬಿಸ್ ಶ್ರೀ ಬಾವ ಪುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	2.44	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪರ್ಣ ಹರಿಜನ ಬಿಸ್ ಹಿತ್ತೋಡೆ, ಮರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.41	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಸಾಂಟು ಬಿಸ್. ಮುದರ ಪುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ದೇವಪ್ಪ ಪರವ ಬಿಸ್: ಪೊತ್ತು ಪರವ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.02	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ಪಿಪ್ಪ ಬಿಸ್ ಅಂಗಾರ ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.57	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಫಲಕ ಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀಮತಿ ಸಮಿತ ಕೋಂ. ನಾಡು ಪೂಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.58	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಟ್ಟಮೊಗರು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಲ್ಕುವೆಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	12.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
16	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿಮಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕುತ್ತಿಗುಡ್ಡ ಜಯ ಮುಖಾರಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಕಳ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಡ್ಲೊಟ್ಟು ದರ್ಶಾಸು ಸೇತು ಮುಖಾರ್ತಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.45	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೂಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದರೆಗುಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಮೀನ ಕೋಂ: ಬಾಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.48	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೂಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದರೆಗುಡ್ಡ ಜ್ಯೋತಿ ನಗರದ ಜೋಂಗು ಬನ್: ಪುದ್ದು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೋಡಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾಪಿಶಾಡು ಮುಗೇರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	15.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪೂಪ್ಪಿಲ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರ ಪಲ್ವೆ ಕರಿಯಡು ಕೋಂ: ಜೋಂಗು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿವಾಸಿ ಜಾಜಿ ಕೋಂ: ರಾಜು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91981
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳುವಾಯಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಡಾಯಕಾಡು ಗುರ್ಬಿ ಕೋಂ: ಶುಕ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.89	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91983
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಪೌಪ್ ಪದ್ವೆ ಬನ್: ದೂಜ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.73	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91982
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಕೃಷಾ ದರೆಗುಡ್ಡ ಸುಗುರಿ ಬನ್: ಕೊಲಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.87	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91979

26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ವಾಲ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಡಕ್ಕಟ್ಟು ಸುಂದರಿ ಕೋಂ: ನಾಡು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91980
27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದರೆಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಹೆಸರಿನ ಚಂಪಾ ಕೋಂ: ದಿ: ಅನಿಲ್ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91984
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಪುತ್ರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಸೋರಪ್ಪ ಬಿನ್: ಪರ್ಗುಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.90	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಚಾಂಬು ಬಿನ್: ಸಕ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91978
30	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಂಟ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾಸು ಮನೆ ಮಾರಂಗಲ್ ಕೆ. ಮಾನು ಬಿನ್: ಚಾಂಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	2.90	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಬಿಎಲ್ 91985
31	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಯನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಿ ಕೋಂ ಬೊಗ್ಗ ನಲಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
32	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಲ್ಲುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸತ್ಯನವಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೋಮು ಕೋಂ: ಪರ್ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10816
33	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತೋಟತ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಜೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಾನಮ್ಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10880
34	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕುಕ್ಕುಳ ಗ್ರಾಮದ ಕುಕ್ಕುಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಯಮುನಾ ಕೋಂ: ದಿ.ಡೋಂಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಐಪಿ 101723
35	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಂಬಾಡು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಂತಿನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಿನೇಶ ಬಿನ್. ಕುಂಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
36	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಾವೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶಿವಯ್ಯ ಬಿನ್: ನೀಲಯ್ಯ ಸತ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
37	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲಾಪು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಲೀಲಾ ಕೋಂ: ರಾಮ ಸಲಿಕೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್. ಸಂ: ಕೆಎಲ್‌ಪಿ 101699

38	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಳುವಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾಡಬೈಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಂಜೆದ ಮೇರ ಬಿಸ್, ಮಾಂಜುಲು (ಚಿನ್ನ ಪರಿಜನ) ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
39	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಂಡಿಂಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಕ್ಕಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಿರ್ಕು ಕೋಂ, ಬುಗುಟ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
40	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕುರುಂಬಿಲ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಎಪಿ-101527
41	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಧರ ನೆಚ್ಚೆ ಬಿಸ್, ಕಿಟ್ಟಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಯುಪಿಪಿಎಪಿ-108333
42	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗಕಾರಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಿ ಕೋಂ: ಓಡಿಯಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
43	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾರೇಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಬಿಸ್: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	*	ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಬಿಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
44	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಡಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೊಯ್ಯಗುಡ್ಡೆ ಮಾಪ್ಪಪಟ್ಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೂಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಎಪಿ-101526
45	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಡಿದುಡ್ಡಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಗೋಡುಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಬಿಸ್: ದೊಡ್ಡ ಮಾಣಿಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್.ಕೆ.ಎಪಿ 10879
46	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಂಕಿ ಬಿಸ್: ಕುರುಂಬಿಲ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
47	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೇವು ಪರದ ಬಿಸ್: ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಪರದ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
48	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮರೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ದರ್ಶಾನು ಬಳಿಯ ಅಂಗರ ಪರದ ಬಿಸ್, ಬೊಗ್ಗ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
49	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮಾಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುರಿಯೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿಸ್: ಮುದರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.

50	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ತಗ್ಗೇರುಪಂತ್ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮತಿ ಕೋಂ, ಮಾಯಲಪ್ಪ ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಕೆಐಪಿ-101703
51	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನರಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಚಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ: ಮೋಹನ ರಾಜ್ಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
52	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಾರಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ ಬನ್: ಪೊಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
53	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸಾರಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನೆಯ ಬೋಲು ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
54	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಶಿರ್ಕಾಲು ಗ್ರಾಮದ ರೆಂಕೆಬೊಟ್ಟು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬಾಬು ನಟ್ಟ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
55	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಯ್ಯೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಜಿ ದೆಂಬುಗ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ವಿಐಪಿ-101519
56	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗಡ್ಡಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಬನ್: ಕುಂಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಂಪಿಪಿ-101490
57	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಹರಿಹರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಯುಜೆಪಿಪಿ-10832
58	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮದ ಪೆಂಟೊಟ್ಟು ಕಿಲಿಗೂಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಕೆಐಪಿ-101700
59	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅರಂಜೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಪ್ಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪೂವಳೆ ಕೋಂ: ಪೋತ್ರ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
60	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಂದಾರು ಗ್ರಾಮದ ನೇರೋಕ್ಕಪಲ್ಲಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಕೋಂ: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
61	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಮುಂಡಾಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಮುಂಡಿನಗರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚಂಗು ಕೋಂ: ಬಾಬು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ಎಸ್‌ಕೆಐಪಿ 10879

62	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕರಿಮಣೇಲು ಗ್ರಾಮದ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜ ಕೋಣ: ಕೋಣಕ ಹರಿಹನ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ವಿಮ್ಬುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
63	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಸುಲ್ಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಬೆನ್: ಅಂಬೋಡಿ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ಸಂ: ವಿವಿವಿ-101570
64	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬೆಳಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಪ್ಪ ಸುರುಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬೆಂಕು ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೋಳವೆ ಬಾವಿ ವಿಘಟಗೊಂಡಿದೆ.
65	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಲ್ಕ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪರುಮಾಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಡಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬಿಬಿವಿ 58057
66	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಳ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಟ್ಟೇಲು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ವಿವಿವಿ 22667
67	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಲಂಕಾರ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬಿಬಿವಿ 13032
68	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಾರ್ವಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಕಾರ ಪಳ್ಳತ್ತಾಯ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.32	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ವಿವಿವಿ 211645
69	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪಾಲ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಂಬಿಲ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.25	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ವಿವಿವಿ 211633
70	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಪುಗ್ಗಾಪ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೋಂಪಾಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.24	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ವಿವಿವಿ 211632
71	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೊಕ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಟ್ಟಡ್ಡ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
72	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೋಳ್ವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲಂಪೋಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.23	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಎಸ್.ವಿವಿವಿ 211666
73	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕೋಡಿಂಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಟ್ಟಾರ ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.35	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ಸಂ: ಬಿಬಿವಿ 13031

74	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	102 ನೆಕ್ಕಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಲೋನಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	10.00	10.37	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್.ನಂ: ಬೆಂಗಳೂರು 13007
75	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಮಾರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಲನಿ ಬಳಿ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	20.00	16.66	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
76	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಬಡಗ ವಿಡಪದವು ಗ್ರಾಮದ ಬಡಪಾಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.00	ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ಉಪವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು.
77	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಕಿಲಿಂಜಾರು ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	30.00	24.26	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
78	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಉತ್ತಿನಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾಲಯಗುಂಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	100.00	106.42	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
79	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಅಮ್ಮೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	100.00	0.06	ತಳವಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
80	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ಗುತ್ತಿಗಾರು ಗ್ರಾಮದ ಭತ್ತಪಾಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	0.06	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
81	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಕಡಬ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ನೆಲ್ಲಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಪಲತೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	0.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ
82	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಯ	4702-ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ	ದೇವಚಳ್ಳು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಳಯಡ್ಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೇತುವೆ ಸಹಿತ ಕಂಡಿಲಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	21.14	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು	771.00	372.37	
1	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಪುತ್ತೂರು	4702- ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ವೀರಮಂಗಿಲ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಏತನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೊಳವೆ ವಿಕ್ಷರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	11.36	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
2	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಟ್ಟಿನ ಗ್ರಾಮದ ನೆಡಾಯದಪಲ್ಲೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಸ್: ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದೆ. ಡೆಪಾಜಿಟ್ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ
3	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಷ್ಠ ಉಪಯೋಜನೆ	ಹತ್ತಿಗ್ಗ ಗ್ರಾಮದ ಮೇದಿನಮನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಸ್: ಕುಂಞ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

4	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬಾರ್ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಾಡು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿಸ್: ಗುಡ್ಡುಣ್ಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದೆ.
5	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಖೇಲ ಕೊಂ: ಸಾಂಕಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ವಿಫಲ
6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉರುಮಾಲು ಗ್ರಾಮದ ಪುರತ್ತೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ: ಪುಟ್ಟ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
7	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಮಲವಂತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡ್ಲಣ್ಣ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಡೀಕಯ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿಸ್: ಸೂರ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
8	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದೆ.
9	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಒಡಿಲ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮದ ನಾನಾಡಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ	3.00	0.00	ವಿಫಲ
10	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಉಜಿರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಸಾಡು ಮಾಚಾರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಕ್ತ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಶಿವಯ್ಯ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
11	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಇರುಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್: ದಿ: ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
12	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
13	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಂತಿ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
14	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್, ಹರಿಯಪ್ಪ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
15	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಶ್ರೀ ರತ್ನಾಕರ ನಾಯ್ಕ ಬಿಸ್ ಕೊಕ್ಕ ನಾಯ್ಕ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

6	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಪುತ್ತಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ತಬುರ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್: ಸೇನು ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
17	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಮಾರೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಿ ಕೋಂ: ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
18	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮೂಡಬಿದ್ರೆ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಕೊಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಮ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.00	ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಕೊರೆದಿದ್ದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
19	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ವಿಕ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಮೂಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಬಿವಿವಿ 70630
20	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಬೆಳ್ಳಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಕುರುಂಬುಡೆಲು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಬಿವಿವಿ 58697
21	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಅಮರಪಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರೆತಿಯಡ್ಡು ಐತಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಬಿವಿವಿ 58698
22	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಕುತ್ತಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಪ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಾ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.25	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಬಿವಿವಿ 70631
23	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಅಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾವತಿ ರಂಗಪ್ಪಮಲೆ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 58695
24	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಕುದ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕಾರ್ಲಾಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 212386
25	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಪಾಲ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಂಬಾಡಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 212387
26	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಸುಳ್ಳು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು	ಅಲೆಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪತ್ತುಕುನಂದ ದಯಾನಂದ ನಾಯ್ಕ ಇವರ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು.	3.00	0.08	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆರ್.ಆರ್. ನಂ: ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ. 58694

27	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಮಂಗಳೂರು	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ತೆರಿಕೆವಿಡವುವು ಗ್ರಾಮದ ಒಡ್ಡೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	25.00	0.00	ಕಿಂಡಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟೋರ್ ಶೆಡ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
28	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ವಿಟ್ಟಪಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಕಳ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ತೋಡಿಗೆ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.	25.00	20.16	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.
29	ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ	ಬಂಟ್ವಾಳ	4702- ಗರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ	ಕಿದಿಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಂತುಕೋಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕಿಂಡಿಆಣೆಕಟ್ಟು ರಚನೆ.	50.00	40.34	ಕಾಮಗಾರಿ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
				ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ	203.00	72.50	